

Số: /TB - UBND

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Yên Dũng

Ngày 19/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại huyện Yên Dũng (tại: Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 398 đoạn từ Đồng Việt đi thị trấn Neo và Quốc lộ 17 đoạn từ cống Kem đi Tiên Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Dự án Xây dựng đường ĐH.5B, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Khu công nghiệp Yên Lư). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo và kiến nghị của UBND huyện Yên Dũng và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 398 đoạn từ Đồng Việt đi thị trấn Neo và Quốc lộ 17 đoạn từ cống Kem đi Tiên Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- UBND huyện Yên Dũng khẩn trương hoàn thành giao đất tái định cư theo quy định cho các hộ đã đồng thuận, thời gian xong trong tháng 3/2024. Riêng 02 hộ không đồng thuận, yêu cầu UBND huyện Yên Dũng thiết lập hồ sơ chặt chẽ, tổ chức cưỡng chế theo quy định.

- Đối với đoạn tuyến đường cũ, Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Yên Dũng để thực hiện tốt công tác bảo trì; UBND huyện Yên Dũng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân xung quanh ủng hộ về mặt bằng để thực hiện đồng thời việc chỉnh trang đô thị hai bên tuyến (tỉnh, huyện nâng cấp mặt đường, thoát nước, điện chiếu sáng; vận động Nhân dân làm vỉa hè, trồng cây xanh, hiến đất để đủ chiều rộng mặt đường theo quy hoạch).

2. Đối với dự án Dự án Xây dựng Đường ĐH.5B, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- Hiện nay trên tuyến chỉ còn vướng mắc 01 hộ đất ở, do đó yêu cầu UBND huyện Yên Dũng tiếp tục tuyên truyền vận động để hộ gia đình đồng thuận. Trong trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành, yêu cầu UBND huyện Yên Dũng thiết lập hồ sơ chặt chẽ, tổ chức cưỡng chế theo quy định.

- UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo nhà thầu thi công chủ động bố trí máy móc, thiết bị để kịp thời chiếm lĩnh mặt bằng và tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành công trình trong tháng 6/2024; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình.

3. Đối với Khu công nghiệp Yên Lư

- UBND huyện Yên Dũng cần quyết liệt, tập trung hơn nữa để giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ” về mặt bằng, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2024; song hành cùng với đó là hoàn thiện các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

- UBND huyện Yên Dũng tổ chức rà soát, nghiên cứu các quy hoạch có liên quan tại các khu vực xung quanh Khu công nghiệp để đảm bảo quản lý, sử dụng đất có hiệu quả, nhất là với các diện tích đất nhỏ lẻ, xen kẽ giữa KCN và khu dân cư hiện hữu, tránh tình trạng để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

- UBND huyện Yên Dũng sớm tổ chức phổ biến các quy định về việc xây dựng, cho thuê nhà trọ công nhân đến người dân khu vực để việc quản lý, xây dựng nhà trọ công nhân đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Yêu cầu nhà đầu tư tập trung hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng Khu công nghiệp, đặc biệt là các công trình điện để sớm đưa vào hoạt động.

4. Đối với dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- UBND huyện Yên Dũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận phương án bồi thường GPMB. Trong trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành, yêu cầu huyện Yên Dũng thiết lập hồ sơ chặt chẽ, tổ chức cưỡng chế theo quy định đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 8/2024 (*dự kiến khánh thành cầu và đường dẫn lên cầu vào dịp Quốc khánh 02/9/2024*).

- Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh rà soát, nghiên cứu việc tổ chức giao thông trên toàn tuyến đảm bảo an toàn, hiệu quả; trong đó quan tâm đặc biệt đến vị trí nút giao ngã 6 tại xã Đồng Phúc để hạn chế việc GPMB.

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TN&MT, NN&PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT, NN tỉnh;
- UBND huyện Yên Dũng;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trung Trực

